

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование работ	Объем		Трудоемкость		Уровень выполнения работ, %	Машины		Продолжительность ведения работ, дни	Число смен в сутках	Число рабочих	Состав звена	Июнь												Июль												Август																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Ед. изм.	Кол-во	Нор.	План.		Наименование	Количество					1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1) Подготовка земельные работы	%	10	23,87	22	108	—	—	5,5	1	4	Рабочие 4р-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2) Срезка растительного слоя на площадке строительства грунта	1000м³	2,12	0,40	1	40	Бульдозер 59KВт	1	1	1	1	Машинист 5р-1							1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Количество	Единица измерения
Строительный объем здания	628,44	м³
Фактическая продолжительность	2	Месяцы
Нормативная продолжительность	3	Месяцы
Нормативные трудозатраты	224,31	Чел.-час
Плановые трудозатраты	224	Чел.-час
Удельные трудозатраты	100	%
Коэффициент неравномерности	1,6	–
Коэффициент сменности	1	–
Коэффициент совмещенности работ	1,64	–

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

[illegible]

ГРАФИК ЗАВОЗА И РАСХОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

[illegible]

						ДП.08.02.01.См-114.13.12.01.2018.ТЧ			
						г.Кемерово			
Изм.	Кол.	Лист	Недок.	Подпись	Дата				
Разработал	Михайлов А.А.					Разработка проекта здания двухквартирного жилого дома усадебной застройки	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Стенькина Н.В.						ДП	4	5
Н.контр.	Стенькина Н.В.								
Т.контр.	Стенькина Н.В.								
Утвердил	Уренеев И.И.					Календарный план производства работ	ГАПОУ КТУХО См-114		